

**АКТ
ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОСТОКОВ**

_____ (наименование системы)
смонтированной в _____
_____ (наименование объекта,

здания, цеха)
г. _____ “ _____ ” _____ 200__ г.

Комиссия в составе представителей:
заказчика _____
_____ (наименование организации,

_____ ,
должность, инициалы, фамилия)
генерального подрядчика _____
_____ (наименование организации,

_____ ,
должность, инициалы, фамилия)
монтажной организации _____
_____ (наименование организации,

_____ ,
должность, инициалы, фамилия)
произвела осмотр и проверку качества монтажа, выполненного монтажным управлением, и
составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Монтаж выполнен по проекту _____
_____ (наименование
_____ ,
_____ проектной организации и номера чертежей)

2. Испытание произведено проливом воды путем одновременного открытия _____
_____ (число)
санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение _____ мин,
или наполнением водой на высоту этажа (ненужное зачеркнуть).

3. При осмотре во время испытаний течи через стенки трубопроводов и места соединений не
обнаружено.

Решение комиссии:

Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими
техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами производства
и приемки работ.

Система признается выдержавшей испытания проливом воды.

Представитель заказчика _____
_____ (подпись)

Представитель генерального
подрядчика _____
_____ (подпись)

Представитель монтажной
организации _____
_____ (подпись)