

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Пу-І-50-364.89

БЫСТРОВЗВОДИМЫЕ
ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫЕ УКРЫТИЯ
ВМЕСТИМОСТЬЮ НА 50 ЧЕЛОВЕК
СТЕНЫ ИЗ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

АЛЬБОМ 3

С СМЕТА

СФ 979-03

ОТПУСКНАЯ ЦЕНА
НА МОМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ,
УКАЗАНА В СЧЕТ-НАКЛАДНОЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Пу-Г-50-364.89

БЫСТРОВЗВОДИМЫЕ
ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫЕ УКРЫТИЯ
ВМЕСТИМОСТЬЮ НА 50 ЧЕЛОВЕК
СТЕНЫ ИЗ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

АЛЬБОМ 3

СМЕТЫ

Стоимость:

общая	1,67 тыс.руб.
строительно- монтажных работ	1,58 тыс.руб.
1 куб.м здания	20,34 руб.
1 кв.м рабочей площади	65,87 руб.

Разработан институтом "Гипрвостокнефть"

Утвержден и введен в действие Миннефтегазпромом
приказ от 18.10.89 г. № 166 "Э"

Главный инженер института

/ Главный инженер проекта



Б.М.Радин

Р.В.Евфимовский

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

альбом 3

ПУ-1-50-364.89

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Име № подл	Подпись и дата	Взак. или №

Наименование	Марка	Стр.
Пояснительная записка		3
I Объектная смета на строительство укрытия вместимостью на 50 человек		4
Локальные сметы:		
I-I Строительные работы укрытия Пу-I Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I		16
I-2 Вентиляция		17
I-3 Электросиловое оборудование и электроосвещение		20
Ведомость потребности в производственных ресурсах к типовому проекту		25

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к типовому проекту "Быстровозводимые противорадиационные укрытия вместимостью на 50 человек. Стены из лесоматериалов".
Цу-I-50-364.89

1. Сметная документация составлена для основного варианта в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН-227-82 в ценах 1984 года и "Пособия по составу, оформлению и комплектации типовой документации (к СН-227-82)" п.2.1.1 с применением программного комплекса АВС-ЗЕС (редакция 7.0).

2. Сметная документация составлена для I-го территориального района (подрайон I).

Сметные цены на местные материалы приняты для второго пояса Московской области по сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденному Мособлсполкомом.

3. Стоимость оборудования определена с учетом транспортных, заготовительно-складских расходов, расстояние перевозки оборудования принято до 15 км.

4. Накладные расходы приняты в процентах от прямых затрат:

на общестроительные работы	- 16,5;
на металлоконструкции	- 8,6;
на сантехнические работы	- 13,3;
для монтажных работы - по единым предельным нормам, утвержденным в установленном порядке.	

5. Плановые накопления (от прямых затрат и накладных расходов) - 8,0%.

Составила

Савая

Сытая

БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫЕ УКРЫТИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ НА
 50 ЧЕЛОВЕК. СТЕНЫ ИЗ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 1,67 ТЫС.РУБ.

СМЕТА В СУММЕ 1,67 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

УТВЕРЖДЕНА

ПОДРЯДЧИК-----

ЗАКАЗЧИК-----

198 Г.

198 Г.

О Б Ь Е К Т Н А Я С М Е Т А № 1

НА СТРОИТЕЛЬСТВО УКРЫТИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ НА 50 ЧЕЛОВЕК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,67 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 43 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 35 ТЫС.РУБ.
 ОБЪЕМ И РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 77,65 м3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984г.

№	И	И	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.				ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС.ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
				СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

1.	1-1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ УКРЫТИЯ ПУ-1	1,24	"	"	"	1,24	"	.37	.22	15.97
2.	1-2	ВЕНТИЛЯЦИЯ	.18	"	"	"	.18	"	.01	.09	2.32
3.	1-3	ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	"	.16	.09	"	.25	"	.05	.03	3.22

			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМА-	НОРМА-	СМЕТНАЯ	ПОКАЗА-
								ТИВНАЯ	ТИВНАЯ	ЗАРАБОТ-	ТЕЛИ
№	№ СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	СТРОИ-	МОНТАЖ-	ОБОРУДО-		УСЛОВНО-	ТРУДО-	НАЯ	ЕДИНИЧ-	
П.П.	И	И ЗАТРАТ	ТЕЛЬНЫХ	НЫХ	ВАНИЯ,	ПРОЧИХ	ЧИСТАЯ	ЕМКОСТЬ	ПЛАТА	НОЯ СТО-	
РАСЧЕТОВ:			РАБОТ	РАБОТ	МЕБЕЛИ,	ЗАТРАТ	ПРОДУКЦИЯ:	ТЫС.		ИМОСТИ	
				ИНВЕНТАРЯ:		ВСЕГО	ТЫС.РУБ.	ЧЕЛ.-Ч	ТЫС.РУБ.	РУБ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО ПО ГЛАВЕ			1,42	,16	,09	-	1,67	-	,43	,35	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

ЕВФИМОВСКИИ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА

Сытя

ГОРЕЦКИИ

СОСТАВИЛ

Семенова

СЫТАЯ

ПРОВЕРИЛ

З.Семенова

СЕМЕНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (п.н.= 25)
=====

591 1 э1842503, из ' ' ' 1,1' ' ' ' 77,65' мз*
592 2 ю' ' БЫСТРОВЗВОДИМЫЕ ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫЕ УКРЫТИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ НА 50ЧЕЛОВЕК, СТЕНЫ ИЗ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ' ' ' '
' ' N1' УКРЫТИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ НА 50ЧЕЛОВЕК' ' *
593 3 г2*
594 4 вт 1-1' 1' 1,238####0,365#0,222' СТРОИТЕЛЬНЫЕ#РАБОТЫ УКРЫТИЯ ПУ-1##*
595 5 вт 1-2' 1' 0,184####0,013#0,09' ВЕНТИЛЯЦИЯ##*
596 6 вт 1-3' 1' #0,156#0,092##0,052#0,034' ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ#ОБОРУДОВАНИЕ И#ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ##*
597 7 иГ*
598 8 КЕВФИМОВСКИЙ' ГОРЕЦКИЙ' СЫТАЯ' СЕМЕНОВА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - БЫСТРОВЗВОДИМЫЕ ПРОТИВОРАДИЦИОННЫЕ УКРЫТИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ НА 50
 ЧЕЛОВЕК, СТЕНЫ ИЗ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ УКРЫТИЯ ПУ №1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - УКРЫТИЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ НА 50 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: АС1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,238 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 365 ЧЕЛ.Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,222 ТЫС.РУБ.
 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 77,65 М3
 ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 15,94 РУБ.

N	ШИФР И N ПП ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЧИХ, ЧЕЛ.Ч НЕ ЗА-	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЙ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	E1-1592	РАЗРАБОТКА ГРУНТА IГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛАМИ	0,05	206,35	196,91	11		10	18,60	1
		1000М3		9,17	80,28			4	115,60	6
2	C310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	94,50	0,29		27	6		0,09	9
		Т		0,06						
3	E1-1604	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ	0,05	14,20	12,34	1			3,23	
		1000М3		1,59	3,81				5,49	
4	E1-1550	РАЗРАБОТКА ГРУНТА IГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ В ОТВАЛ	0,17	174,00	166,16	29	1	27	15,84	3
		1000М3		7,84	68,04			11	97,98	16
5	E1-948	ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,11	144,00		16	16		273,60	30
		100М3		144,00						
6	E1-948	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,10	120,00		12	12		228,00	23
		100М3		120,00						
7	E1-1634	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТОМ IГРУППЫ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ БУЛЬДОЗЕРОМ ДО 10М	0,12	20,30	20,30	2		3		
		1000М3			6,82			1	9,82	1
8	E1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЯ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2	0,06	46,00		3	3		99,30	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ГРУППЫ			46,00	-					
9	E1-1184	100МЗ УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	1,19	9,69	3,49	12	7	4	11,20	13
				6,20	2,29			3	3,30	4
10	E1-1608	100МЗ ПОДСЫПКА БУЛЬДОЗЕРОМ ГРУНТА ГРУППЫ НА ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ ТОЛЩ.0,8М	0,06	43,90	43,90	3	"	3	"	"
				"	14,70			1	21,17	1
11	E1-1184	1000МЗ ТЩАТЕЛЬНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ПОДСЫПКИ	0,64	9,69	3,49	6	4	2	11,20	7
		100МЗ		6,20	2,29			1	3,30	2
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			122	49	49		92
			РУБ.					21		30
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			122	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			20	"	"		"
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			"	2	"		"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			11	"	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			153	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.Ч			"	"	"		122
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			"	72	"		"
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			153	"	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.Ч			"	"	"		122
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			"	72	"		"
РАЗДЕЛ 2, КАРКАС, СТЕНЫ										
12	E10-29	УСТАНОВКА СТОЕК МЗ	3,18	64,00	1,30	204	37	4	21,50	68
				11,60	0,40			1	0,52	2
13	E10-3	УСТАНОВКА БАЛОК ПРОЛЕТОМ 9М ОБЕМОМ ДО 0,5 МЗ	7,00	9,91	3,14	69	21	21	5,10	36
		ШТ		3,00	1,07			7	1,38	10
14	C112-20	СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРЕВНА ДЛЯ БАЛОК ДИАМ.200ММ	1,06	25,40	"	27	"	"	"	"
		МЗ		"	"			"	"	"
15	E10-29	УСТРОЙСТВО ПОДКОСОВ ИЗ БРЕВЕН МЗ	0,44	64,00	1,30	28	5	"	21,50	9
				11,60	0,40			"	0,52	"
16	E10-35	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ	75,33	1,06	0,03	80	9	3	0,25	19
		М2		0,12	0,01			1	0,01	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			408	72	28		132
			РУБ.					9		13
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			408	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			67	"	"		"


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. "	ЧЕЛ.Ч							5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. "	РУБ.				12			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "	РУБ.			38				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			513				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "	ЧЕЛ.Ч							150
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ.				93			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			513				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.Ч							150
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				93			
		РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ								
17	E10-52	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО СТЕНАМ С НАКАТОМ ИЗ ДОСОК	31,60	3,35	0,11	106	21	4	1,27	40
				0,66	0,03			1	0,04	1
18	C112-20	СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРЕВНА ДИАМ.160ММ ДЛЯ НАКАТА	5,00	25,40		127				
19	E8-28	ГЛИНЯНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЯ	2,59	11,80	2,16	31	8	6	6,50	17
20	E10-192	УКЛАДКА БРУСЬЕВ 50X80, 50X50	0,03	3,20	0,65	4		2	0,84	7
				118,00	1,30				14,80	
21	E10-61	ПЕРЕКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫМ ШИТОМ ОБШИТЫМ СТАЛЬЮ ПО ВОЙЛОКУ	1,00	8,70	0,41	3	1		0,53	1
				2,90	0,12				1,09	
22	E10-134	ТО ЖЕ	1,00	0,58	0,04	8	1		0,05	
				7,52	0,02				1,46	1
23	C122-401	СТОИМОСТЬ ШИТА ПЕРЕКРЫТИЯ	1,00	0,77	0,01	4			0,01	
				3,95						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			283	31	10		59
			РУБ.					3		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			283				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			46				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. "	ЧЕЛ.Ч							4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. "	РУБ.				8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "	РУБ.			26				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			355				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.Ч							66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				42			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			355				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.Ч							66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				42			
		РАЗДЕЛ 4. АВЕРИ								


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	E10-107	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	2,82	2,18	0,13	6	2	-	1,42	4
				0,89	0,04			-	0,05	
25	C122-218	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ АГ 21-9А, ДР-21-9Б	2,82	14,20	-	40	-	-	-	-
26	C111-448-1	КОСОВЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	2,00	2,97	-	6	-	-	-	-
КОМПЛ										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			4	РУБ.		52	2	-		4
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		52	-	-		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ.		9	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.				ЧЕЛ.Ч		-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.				РУБ.		-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				РУБ.		6	-	-		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		67	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.Ч		-	-	-		5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				РУБ.		-	3	-		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			4	РУБ.		67	-	-		
				ЧЕЛ.Ч		-	-	-		5
				РУБ.		-	3	-		
РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ										
27	E11-64	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЗЕМЛЯНЫХ БЕЗ ДОБАВОК ПЕСКА	0,31	8,17	5,00	3	1	1	6,60	2
28	E8-61	ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКА РЕШЕТКОЙ	0,01	3,13	1,50	3	-	-	1,93	1
				23,00	1,90			-	2,45	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			5	РУБ.		6	1	1		2
				РУБ.						1
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		6	-	-		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ.		1	-	-		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		7	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.Ч		-	-	-		3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				РУБ.		-	1	-		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			5	РУБ.		7	-	-		
				ЧЕЛ.Ч		-	-	-		3
				РУБ.		-	1	-		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=====										
ЛЕСТНИЦЫ: СТУПЕНИ										
29	E10-69	УСТРОЙСТВО СТУПЕНЕЙ ИЗ ДОСОК М	11,20	0,14	-	2	"	-	0,04	-
				0,02	-			-		-
ШАХТЫ										
30	E10-187	УСТРОЙСТВО ШАХТ Ш1-ШЗ МЗ	0,66	57,20	1,30	38	6	1	17,10	11
				9,30	0,38			-	0,49	-
31	E9-209	ОБРАМЛЕНИЕ ШАХТ УГОЛКОМ ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	0,01	70,70	20,00	1	"	"	53,80	1
				34,30	5,97			-	7,70	-
32	C111-526	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 1,0 ММ Т	0,01	254,00	-	3	"	"	-	-
АВУХЯРУСНЫЕ НАРЫ=10ШТ										
33	E10-197	ДЕРЕВЯННЫЕ НАРЫ ИЗ ДОСОК М2	16,20	2,76	0,05	45	3	-	0,25	4
				0,17	0,02			-	0,03	-
ВЕШАЛКА										
34	E45-218	КРЮЧКИ ДЛЯ ВЕШАЛКИ ГРЯЗНОЙ ОДЕЖДЫ 1000КГ	0,01	121,00	25,90	1	"	-	137,00	1
				85,70	7,77			-	10,02	-
БАКИ ДЛЯ ВОДЫ И ВЫНОСНАЯ ТАРА										
35	C130-11	СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОГО БАКА ДЛЯ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 100Л КГ	30,00	0,28	-	8	"	"	-	-
36	C130-11	СТОИМОСТЬ ВЫНОСНОЙ ТАРЫ КГ	60,00	0,28	-	17	"	"	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			6	РУБ.		115	9	1		17
				РУБ.						
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		115				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ.		17				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.				ЧЕЛ.Ч						2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.				РУБ.			2			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				РУБ.		11				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.		141				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.Ч						17
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				РУБ.			11			
СТОИМОСТЬ МЕГАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ				РУБ.		2				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ				РУБ.		2				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.Ч						2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ.		143					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							19
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			11				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.		986	164	89			306
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.				33			47
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		984					
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		160					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч							12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			25				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.		92					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		1236					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							363
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			222				
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.		2					
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.		2					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							2
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.		1238					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							365
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			222				

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  ГОРЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ  СЫТАЯ

ПРОВЕРИЛ  СЕМЕНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (п.н.= 7)
 =====

237	1	э1842508, Н8В1, п.н. 1.1, , , 77,65, МЗ*
238	2	к с 1842456 и 1842507, / БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ПРОТИВОРАДИЦИОННЫЕ УКРЫТИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ НА 50 ЧЕЛОВЕК, СТЕНЫ ИЗ ЛЕ СОМАТЕРИАЛОВ, / / УКРЫТИЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ НА 50 ЧЕЛОВЕК, / / Н1-1, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ УКРЫТИЯ ПУ-1 / АС1-51 *
239	3	?Т1*
240	4	15-50*
241	5	<+*
242	6	?Т2*
243	7	<+*
244	8	?Т1*
245	9	1-43*
246	10	<+*
247	11	КГОРЕЦКИЙ, СЫТАЯ, СЕМЕНОВА*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОСЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ СФ

1. Э1842508, Н8В1, П, 1,1, 77,65, МЗ*
2. Ю С 1842456 и 1842507, БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ПРОТИВОРАДИЦИОННЫЕ УКРЫТИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ НА 50 ЧЕЛОВЕК. СТЕНЫ ИЗ ЛЕСОМА ТЕРИАЛОВ, УКРЫТИЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ НА 50 ЧЕЛОВЕК, Н1-1, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ УКРЫТИЯ ПУ-1, А С1-5, *
3. Н10=16,5, Н34=1,44*
4. Р1, МЗ, 427*
5. ЕТ1-1592(=1)(А3,1,2)(А4,1,2)(А5,1,2)(Р1,1,2), 54, 172#7,64#164,09#66,9#0,27, РАЗРАБОТКА ГРЯНТА IГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ, 1000МЗ, 1,15,5/1028,34,7/712,2,09/3371,0,04*
6. С310-1, 1,75,54*
7. ЕТ1-1604(=1), 54, 14,2#1,59#12,34#3,81#0,27, РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ, 1000МЗ, 1,3,23/205,3,62/712,0,18/3371,0,04*
8. ЕТ1-1550(=1)(А3,1,2)(А4,1,2)(А5,1,2)(Р1,1,2), 168, 145#6,53#138,47#56,7, РАЗРАБОТКА ГРУНТА IГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ В ОТВАЛ, 1000МЗ, 1,13,2/1028,34,7*
9. Е1-948(А1,1,2)(Р1,1,2), 11, ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
10. Е1-948, 10*
11. ЕТ1-1634(=1), 119, 20,3#20,3#6,82, ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТОМ IГРУППЫ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ БУЛЬДОЗЕРОМ ДО 10М, 1000МЗ, 203,7,49*
12. Е1-968, 6*
13. Е1-1184, 119*
14. ЕТ1-1608(=1), 64, 43,9#43,9#14,7, ПОДСЫПКА БУЛЬДОЗЕРОМ ГРУНТА IГРУППЫ НА ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ ТОЛШ.0,8М, 1000МЗ, 203,16,2*
15. Е1-1184, 64, ТЩАТЕЛЬНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ПОДСЫПКИ*
16. Н34=1,29*
17. РКАРКАС, СТЕНЫ, МЗ, 6,56*
18. Е10-29, 3,18, УСТАНОВКА СТОЕК*
19. Е10-3, 7*
20. С112-20, 1,06, СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРЕВНА ДЛЯ БАЛОК ДИАМ.200ММ*
21. Е10-29, 0,44, УСТРОЙСТВО ПОДКОСОВ ИЗ БРЕВЕН*
22. Е10-35, 75,33, ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ*
23. Р6, М2, 32,6*
24. Е10-52, 31,6, УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО СТЕНАМ С НАКАТОМ ИЗ ДОСОК*
25. С112-20, 5, СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРЕВНА ДИАМ.160ММ ДЛЯ НАКАТА*
26. Е8=28(А1=11,8), (0,05,(4,5,7,4+2,5,7,4))=Ф4, ГЛИНЯНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЯ*
27. Н1=1*
28. Е10-192, 0,03, УКЛАДКА БРУСЬЕВ 50Х80, 50Х50*
29. Е10-61, 1, ПЕРЕКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫМ ШИТОМ ОБШИТЫМ СТАЛЬЮ ПО ВОЯЛОКУ*
30. Е10-134, 1, ТО ЖЕ*
31. С122-401, 1, СТОИМОСТЬ ШИТА ПЕРЕКРЫТИЯ*
32. Р10, М2, 2,82*
33. Е10-107(А5,1,27)(Р1,1,22), 0,91,1,9+0,91,1,2=Ф1*
34. С122-218, Ф1, СТОИМОСТЬ АВЕРНЫХ БЛОКОВ ДГ 21-9А, ДГ=21-9Б*
35. С111-448-1, 2*
36. Р14, М2, 31*
37. Е11-64, 3,4,7,4+5,2,1,2*
38. Е8=61, 0,01, ПЕРЕКРЫТИЕ ПРЯМКА РЕШЕТКОЙ*
39. Р18, МЗ, 77,65*
40. П2 ЛЕСТНИЦЫ СТУПЕНИ*
41. Е10-69, 1,4,8, УСТРОЙСТВО СТУПЕНЕЙ ИЗ ДОСОК*
42. П2 ШАХТЫ#*
43. Е10-187, 0,24+0,3+0,12, УСТРОЙСТВО ШАХТ Ш1-Ш3*
44. Е9-209, 0,01, ОБРАМЛЕНИЕ ШАХТ УГОЛКОМ ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ*
45. С111-526, 0,01*
46. П2#ДВУХЯРУСНЫЕ НАРЫ=10ШТ#*
47. Е10-197, 16,2, ДЕРЕВЯННЫЕ НАРЫ ИЗ ДОСОК*
48. П2#ВЕШАЛКА#*
49. Е45-218, 5, КРЮЧКИ ДЛЯ ВЕШАЛКИ ГРЯЗНОЙ ОДЕЖДЫ, 1000КГ*
50. П2#БАКИ ДЛЯ ВОДЫ И ВЫНОСНАЯ ТАРА#*

- 51. С130-11(=19) 30' ' СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОГО БАКА ДЛЯ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 100Л*
- 52. С130-11(=19) 60' ' СТОИМОСТЬ ВЫНОСНОЙ ТАРЫ*
- 53. КГОРЕЦКИИ' СЫТАЯ' СЕМЕНОВА*

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N1-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИ- ЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИ- НИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОН- СТРУКТИВ- НЫХ ЭЛЕ- МЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫ- МИ РАСХОДА- МИ И ПЛАНО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫ- МИ РАСХОДА- МИ И ПЛАНО- ВЫМИ НАКОП- ЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	427,00	122	153	0,29	0,36	12,36
2	КАРКАС, СТЕНЫ	М3	6,56	408	513	62,20	78,20	41,44
3	ПОКРЫТИЕ	М2	32,60	283	355	8,68	10,89	28,68
4	АВЕРИ	М2	2,82	52	67	18,44	23,76	5,41
5	ПОЛЫ	М2	31,00	6	7	0,19	0,23	0,57
6	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	М3	77,65	115	143	1,48	1,84	11,55
ИТОГО:		М3	77,65	986	1238	1270	1594	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - БЫСТРОВЗВОДИМЫЕ ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫЕ УКРЫТИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ НА 50 ЧЕЛОВЕК, СТЕНЫ ИЗ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-2

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - УКРЫТИЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ НА 50 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: ОВ1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,175 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,008 ТЫС.РУБ.
 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 77,65 МЗ
 ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 2,25 РУБ.

№ ПП	ШИФР И НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч		НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНАМИ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНАМИ	ВСЕГО
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИНЫ		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИНЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	E20-722	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,12Т	1,00	5,32	0,31	5	4	"	6,17	6	
				3,57	0,09				0,12		
2	СПРАВОЧН ПО ВНУТРЕН.ОБ ОРУД СОСРУЖ.ГО	УСТАНОВКА ЭРВ600/300	1,00	128,70	-	129	"	"	"	"	"
3	E20-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 М2	1,60	5,60	0,04	9	1	"	1,62	3	
				0,92	0,01				0,01		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ						143	5	"			9
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						143	"	"			"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -						19	"	"			"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -						"	"	"		2	"
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -						"	3	"		"	"
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -						13	"	"		"	"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						175	"	"		"	"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -						"	"	"		11	"
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -						"	8	"		"	"
ИТОГО ПО СМЕТЕ						175	"	"		"	"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -						"	"	"		11	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ,					8		

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА *С. Г.* ГОРЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ *Талева* ГАВЕРДОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ *З. С.* СЕМЕНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 10)
=====

334	1	Э1842383, Н8, / / 1,1, / / 77,65, МЗ*
335	2	Ю, / БЫСТРОВЗВОДИМЫЕ ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫЕ УКРЫТИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ НА 50ЧЕЛОВЕК.СТЕНЫ ИЗ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ, / / УК РЫТИЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ НА 50ЧЕЛОВЕК, / / N1-2, ВЕНТИЛЯЦИЮ, ОВ1-3, *
336	3	Н21=5*
337	4	Е20-722, 1*
338	5	##
339	6	ТСПРАВОН#ПО ВНУТРЕН.ОБОРУД#СООРУЖ.ГО(=21), / 117,1,1, ВЕНТИЛЯТОРНАЯ ЭЛЕКТРОРУЧНАЯ УСТАНОВКА ЭРВ600/300, К ОМПЛ*
340	7	##
341	8	Е20-2, 1,6*
342	9	КГОРЕЦКИЙ, ГАВЕРДОВСКАЯ, СЕМЕНОВА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - БЫСТРОВЗВОДИМЫЕ ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫЕ УКРЫТИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ НА 50
 ЧЕЛОВЕК :СТЕНЫ ИЗ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-3

НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - УКРЫТИЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ НА 50 ЧЕЛОВЕК

ОСНОВАНИЕ: Э0-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,248 ТЫС.РУБ.
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 52 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,034 ТЫС.РУБ.
 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 77,65 МЗ
 ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 3,19 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОСЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-			
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
				ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.	ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.	ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.	НА ЕДИН.	ВСЕГО
				ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ				

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	ЦСКЦЭ-84, П. 2-2017	МОНТАЖ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР11-3047-21УЗ	1,00	7,00	0,79	7	3	1	5,02	5
				3,14	0,28				0,36	
2	ЦСКЦЭ-84, П. 1-300	ЯЩИК ЯВП-3-15	1,00	13,70	0,08	14	1		2,03	2
				1,27	0,01				0,01	
3	Ц8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	1,00	3,40	0,08	3	1		2,00	2
				1,49	0,01				0,01	
4	Ц8-603-1	ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,08	103,00	0,90	8	3		63,00	5
				35,00	0,34				0,44	
5	Ц8-591-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,04	23,80	0,04	1	1		28,00	1
				15,80	0,02				0,03	
6	Ц8-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,02	49,80	1,10	1	1		68,00	1
				38,40	0,06				0,08	
7	Ц8-416-1	КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДНЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	0,50	37,90	23,00	19	6	12	20,00	10
				11,10	7,32			4	9,44	5

100М

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО:3КГ 100М	0,20	48,00	12,70	10	4	3	31,00	6
				18,20	4,04			1	5,21	1
9	ц8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОДОЛЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КСРОБАХ, МАССА 1М ДО:1КГ 100М	0,05	10,00	0,27	1	"	"	11,00	1
				6,24	0,10			"	0,13	"
10	ц8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,05	54,00	23,10	3	1	1	43,00	2
				23,20	9,73			"	12,55	1
11	ц8-406-3	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100М	0,05	70,70	27,70	4	2	2	60,00	3
				32,40	10,40			1	13,42	1
12	ц8-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	6,00	1,33	"	8	3	"	1,00	6
				0,46	"			"	"	"
13	1507-5132	СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=ПСХ-60МУЗ ШТ	8,00	1,35	"	11	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
14	С153-267	ЛАМПЫ Б230-240-60 ШТ	1,00	1,02	"	1	"	"	"	"
		10ШТ		"	"			"	"	"
15	С154-87	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ТИПА ВК11-1930 ШТ	6,00	0,96	"	6	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
16	С154-207	КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409 ШТ	5,00	1,63	"	8	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
17	С151-1196	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В АВУЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2:2Х2,5 ШТ	0,03	179,00	"	5	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
18	С151-1252	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2:3Х2,5 1000М	0,02	222,00	"	3	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
19	С151-1252	КАБЕЛЬ АВВГ 4,2,5 1000М	0,03	288,60	"	9	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
20	01-13, Т, 3, 1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 10704-76 Д25,2,0 М	5,00	0,26	"	1	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
21	01-13, Т, 3,	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 10704-76	5,00	0,68	"	2	"	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	442,2,5									
		М								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			125	26	19		44
			РУБ.					6		8
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			125	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			21	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	2	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			10	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			156	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.Ч			-	-	-		52
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	34	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			156	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.Ч			-	-	-		52
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	34	-		-
РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ										
22	СКЭ-84, П. ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 2-2017		1,00	74,00	-	74	-	-	-	-
23	15-04 ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ДОП28, П.4 ПМЛ-122002 548	ШТ	1,00	11,60	-	12	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			86	-	-		-
			РУБ.							
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			86	-	-		-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			6	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			92	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			92	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			211	26	19		44
			РУБ.					6		8
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			86	-	-		-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			6	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			92	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			125	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			21	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	2	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			10	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			156	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.Ч			-	-	-		52
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	34	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			248	"	"		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		52
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			"	34	"		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА *С. Г.* ГОРЕЦКИЙ
 СОСТАВИЛ *М. С.* СОЧИНСКАЯ
 ПРОВЕРИЛ *Д. В.* АРАНКИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (п.н.= 21)
 =====

536	1	Э1842475, Н8, , , 1,1, , , , 77,65, МЗ*
537	2	Ю, / БЫСТРОВЗВОДИМЫЕ ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫЕ УКРЫТИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ НА 50 ЧЕЛОВЕК .СТЕНЫ ИЗ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ, , , УКРЫТИЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ НА 50 ЧЕЛОВЕК, / / N1-3' ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, ЭО *2 / *
538	3	РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
539	4	ЦТСКЦЭ-84, П.2-2017(=7)' 1' 7#3,14#0,79#0,28' МОНТАЖ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР11-3047-21УЗ' ШТ*
540	5	ЦТСКЦЭ-84, П.1-300(=7)' 1' 13,7#1,27#0,08#0,01' ЯЩИК ЯВП-3=15' ШТ*
541	6	Ц8-531=4' 1*
542	7	Ц8-603-1' 8*
543	8	Ц8-591=1' 4*
544	9	Ц8-591=3' 2*
545	10	Ц8-416=1' 50*
546	11	Ц8-146=1' 20*
547	12	Ц8-149=1' 5*
548	13	Ц8-406=1' 5*
549	14	Ц8-406=3' 5*
550	15	Ц8-153=21' 6*
551	16	Н9=1,08*
552	17	1507-5132' 8*
553	18	Н9=1*
554	19	С153-267' 10*
555	20	С154-87' 6*
556	21	С154-207' 5*
557	22	С151-1196' 30*
558	23	С151-1252' 15*
559	24	С151-1252' 30' 222,1,3' КАБЕЛЬ АВВГ 4.2,5*
560	25	Т01-13, Т.3.1(=13)' 5' 0,24.1,09' ТРУБА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 10704-76 Д25.2,0' М*
561	26	Т01-13, Т.3.1(=13)' 5' 0,44.1,09' ТРУБА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 10704-76 Д42.2,5' М*
562	27	Н25=6,52*
563	28	РОБОРУДОВАНИЕ*
564	29	ТСКЦЭ-84, П.2-2017(=14)' 1' 7,4' ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3047-21УЗ' ШТ*
565	30	Т15-04 ДОП28, П.4-548(=14)' 1' 11,6' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-122002' ШТ*
566	31	КОРЕЦКИЙ СОЧИНСКАЯ ДРАНКИНА*

ВЕДОМОСТЬ
 потребности в производственных ресурсах к типовому проекту
 "Быстрозводимые противорадиационные укрытия вместимостью
 на 50 человек. Стены из лесоматериалов"
 Пу-I-50-364.89

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч	306
Заработная плата, руб.	164
Строительные машины, руб.	89
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-ч	11
Заработная плата, руб.	6
Строительные машины, руб.	-
Монтажные работы	
Электросиловое оборудование и электроосвещение	
Затраты труда, чел.-ч	44
Заработная плата, руб.	26
Строительные машины, руб.	19
Всего	
Затраты труда, чел.-ч	361
Заработная плата, руб.	196
Строительные машины, руб.	108

Начальник отдела смет и ПОС
 Составила ст. инженер
 Проверила руководитель группы

С. С. С.
Сытая
Семенова

Горещий
 Сытая
 Семенова